



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินการ /ระยะเวลาดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๙,๔๑๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๖๐๐	แล้วเสร็จ มิ.ย ๖๗
๓	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๔๙๘	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	แล้วเสร็จ ส.ค ๖๗
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สธ.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๕๐๐	แล้วเสร็จ มิ.ย ๖๗
๘	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๐๒๐	แล้วเสร็จ เม.ย ๖๗
๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประเพณีบุญเดือนหก หล่อเทียนพรรษา	๒๖๐,๐๐๐	-	-	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และงานของดีสี่หมูปู	๕๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินการ
		แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย งบประมาณ	/ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ เม.ย ๖๗
๑๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
๑๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	โอนไป ดำเนินการ โครงการ ฝึกอบรม อป พร.
๑๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๔,๒๑๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	
๑๗	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๓๒๐,๐๐๐	๒๑๐,๘๘๑	๑๔๒,๒๔๒.๔๘	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๘	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล-ป.๖ ของ รร.สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑,๒๔๗,๗๑๒	๘๒๕,๔๘๗.๖๘	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๙	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๗๕๐,๐๐๐	๙๕๒,๕๖๐	๗๐๙,๔๘๘	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๐	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๓,๐๓๐,๐๐๐	๒,๘๑๑,๖๐๐	๒,๖๖๘,๒๘๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	แล้วเสร็จ มี.ค. ๖๗
๒๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	โอนจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องปรับอากาศ
๒๓	โครงการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	
๒๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๒	แล้วเสร็จ ม.ค. ๖๗
๒๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	โอนจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องปรับอากาศ
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
๒๗	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิดยราชนาารี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ มี.ย ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒๙	โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๒๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๑	โครงการค่ายเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ยุวชนเกมส์”	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	แล้วเสร็จ พ.ย ๖๖
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดดงลานเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๒๐	แล้วเสร็จ พ.ย ๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก(แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้าน อ่างทอง หมู่ที่ ๑ เชื่อมกับบ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๒ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๙,๘๘๔,๐๐๐		กำลัง ดำเนินการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ช่วงหน้าศาลากลางบ้าน - บ้านนายพิศ บัดิจตุรัส) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๘ ม.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๓๐-เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนประจำหมู่บ้าน ระบบ RO ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร/วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐		กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๓๗	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (ทั้งหมู่บ้าน) โดยใช้ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนผังและปริมาณงาน อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(เส้นหน้าวัดถ้ำคีรีบรรพต ถึง บ้านนายวันชัย หงษ์กลาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๔๒- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนผังและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๒	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายไร่นายบุญจันทร์ ยี่รัมย์เชื่อมกับถนนสายน้ำตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๙๖๐ ม.(รายละเอียดตามแผนผังและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๕	๕๔๑,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จากไร่นางพรรณนิ จันทบุตร ถึงไร่นายระบาย บุตรเขียว (รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๗๓.๕๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดที่๑บริเวณบ้านนายสุข-บ้านนายเข็ม) ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๒๒ - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร)(จุดที่ ๒ บริเวณจากบ้านนายยุทธ-บ้านนายเข็ม) ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๒๐- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ช่วงหน้าศาลากลางบ้าน - บ้านนายพิศ บัติจตุรัส) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๘ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๓๐-เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔๓	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (ซอย ๓ หน้าศาลาประชาคม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียวเรียบ ๒ ข้าง ละคร ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๑๔-เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. x ๑.๐๐ ม.(รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานของ อบต. กำหนด)	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๖,๐๒๐	แล้วเสร็จ มิ.ย ๖๗
๔๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐,๖๕๖	แล้วเสร็จ มิ.ย ๖๗
๔๖	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	
๔๗	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	-	-	
๔๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๓,๗๖๔	แล้วเสร็จ มิ.ย ๖๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มความมั่นคง/ศอ.ปส.จ.ขก)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๘,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	โอนจ่ายเป็นค่า จัดหา เครื่องปรับอากาศ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในเขต อบต.ดงลาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	อุดหนุน รร.บ้านนาอุดม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญด้านยาเสพติดโรงเรียนในตำบลดงลาน	๗๔,๘๐๐	๗๔,๘๐๐	๗๔,๘๐๐	อุดหนุน รร.บ้านวังขอน แดง แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในตำบลดงลาน	๘๔,๙๐๔	๘๔,๙๐๔	๘๔,๙๐๔	อุดหนุน รร.บ้านช้างจำปา แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ อบต.ดงลาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๗๘,๔๔๐	๗๘,๔๔๐	๗๘,๔๔๐	อุดหนุน รร.อ่างทอง วิทยาคม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ (สาย คอกวัว)	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางธนพร เสเลเชื่อมวัดถ้ำผายวง)	๔๓๐,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านนายประสิทธิ์ ชมภูศรี ถึง ท่อลอดเหลื่อม)	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านนางพิกุล ชุ่มตะคู้ ถึง บ้าน นายประสิทธิ์ ชมภูศรี)(เงินสะสม)	๓๗๙,๐๐๐		๓๗๖,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (ซอย ๑ เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายไทย ผิวอ่อน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๕)(เงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐		๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า และวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อพีวีซี. ชนิดปลายบาน ขนาด Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๓๖๐ เมตร บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ (บริเวณคันคูสระอีอ่าง) (รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) (เงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒สายห้วยหาด - ไร่นายมั่ง ทับสี่แก้ว และเขตป่าตำบลนาหนองทุ่ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึกชั้น ๓ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๑๙,๐๐๐		๔๑๔,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ ๓ ตามรายการต่อไปนี้๑.สายบ้านนางทองกลาง แสนบุญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๓ เมตร โดยทำการกรุยทางเดิมพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่นางทองปาน และ สายไร่นายสมสี มุงคุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง (สายไร่นายสมสี มุงคุณ) ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึกชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๖ - Ø ๐.๖๐×๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (เงินสะสม)	๓๘๒,๐๐๐		๓๘๐,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (สายไร่นายสมสี มุงคุณ - ไร่นาย ประเทือง ตั้งถิ่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตลอดสายทาง) พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงิน สะสม)	๓๙๙,๐๐๐		๓๙๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นายเกิน - ไร่นาง บุญตัน หันตุลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๒.สายไร่นายเสถียร จอดนอก - ไร่นางสุจี มาวาลย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๓.สายไร่นายอนงค์ กันหาเรียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๓๕ เมตร โดยทำการกรุยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ย เรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) (เงินสะสม)	๔๔๘,๐๐๐		๔๔๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๐๐-๐๒ (ช่วงแยกทางหลวงชนบท ทช.๓๐๖๐ - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี เทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๑๐ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.- ๗- ๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณ งานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๔๘,๐๐๐		๔๔๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงคุ้มชำใต้ บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบริบูรณ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร โดยทำการกรุยทางพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๒๑๓,๐๐๐		๒๑๐,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดักสูงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรุพีวีซี ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ กสช.๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิด ตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ ตามรายการต่อไปนี้ ๑.สายไร่นายรัก ภูเก็ต - ป่าไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน ๒.สายไร่นายรัก ภูเก็ต - ป่าสักใต้โรงโม่หินดงลานศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๔ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และ ๗ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด) (เงินสะสม)	๔๑๖,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๐๐-๐๒ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง – ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง) บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า๖๕.๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๙๙,๐๐๐		๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๔๐๓,๐๐๐		๓๙๙,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ ตามรายการต่อไปนี้๑.สายไปอ่างเก็บน้ำสายหนึ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๘๕ เมตร โดยทำการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)๒.สายไร่นายเพ็ง จำปาทัศน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร โดยทำการโดยทำการกรูยทาง พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) (เงินสะสม)	๔๖๒,๐๐๐		๔๖๐,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตามรายการต่อไปนี้๑.สายไร่นางอุดร ผุยคำพิ – ไร่นายมั่ง ทับสีแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร โดยทำการถมดินคันทางขนาดคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง)๒..สายไร่นายยุทธ ก้านภูเขียว – วัดถ้ำผายวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๙๕ เมตร โดยทำการกรูยทางพร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลิ้น ชั้น ๓ ขนาด ๑๐ - Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (เงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ ตามรายการต่อไปนี้๑.สายไร่นาย เรืองยศ คำมา – ไร่นาง สวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยทำการถมดินคัน ทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิว จราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๕ - Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒.สายไร่นายบุญมี ดีเทียว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาดคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) ๓. สายไร่นายคำนิล ลาพาพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร โดยทำการถมดินคันทาง ขนาด คันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อม เกลี่ยเรียบหนา ๐.๑๐ เมตร (ลงตลอดสายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๔ ท่อน (เงินสะสม)	๓๘๘,๐๐๐		๓๘๖,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๗) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท ๑ -๐๑ (ที่แก้ไข) และ ปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด) (เงินสะสม)	๔๙๙,๐๐๐	-	-	
๑๖	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ด้านทิศตะวันออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร และด้านทิศใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๗๑,๐๐๐		๔๕๓,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑๗	โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุมหลังเก่า สำหรับใช้เป็นห้องทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๕๐,๐๐๐		๔๔๙,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุง อาคารเก็บพัสดุ สำหรับใช้เป็นห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขนาดกว้าง ๕.๔๓ เมตร ยาว ๑๗.๔๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๔๔๒,๐๐๐		๔๔๑,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน และด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน รายละเอียด ดังนี้ ๑. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๕๑.๙๐ ม. ๒. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๐๗ ม. ยาว ๘.๓๕ ม. ๓. รางวี คสล. แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๔.๑๐ ม. ๔. รางยู คสล. แบบเปิด ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๑๐ ม. ยาว ๙.๘๐ ม. ๕. รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาดะแกรงเหล็กปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๑.๔๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึนชั้น ๓ ขนาด ๖๖ – Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) (เงินสะสม)	๓๐๔,๐๐๐		๒๙๑,๐๐๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๐	จัดซื้อพัดลดเพดานขนาดใหญ่ LARGE VEILING FAN พัดลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๓ เมตร กำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนใบพัด ๖ ใบพัด ปริมาณลม ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ความเร็วการหมุน ๖๐ รอบ/ นาที น้ำหนัก ๙๕ กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐	๒๗๕,๐๐๐		๒๐๘,๖๕๐	เงินสะสม แล้วเสร็จ

	ตารางเมตร เสียงบกวณ ๓๕ เดชิเบล (เงินสะสม)				ก.ย ๖๗
--	---	--	--	--	--------

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินการ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ศพด.บ้านอ่างทอง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๖๗,๐๐๐		๖๖,๘๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ศพด.บ้านอ่างทอง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๙๐๐		๔๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๓	จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๓๐๒,๐๐๐		กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗
๒๔	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐		๔๘,๘๐๐	โอนเพิ่ม แล้วเสร็จ ก.ย ๖๗

สรุปโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๔๘ โครงการ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๙๑ โครงการ

บรรจุเป็นข้อบัญญัติ ๕๑ โครงการ และ คิดเป็น ๕๖.๐๔ % เทียบกับแผนพัฒนาทุกระดับ

เงินสะสม ๒๑ โครงการ คิดเป็น ๒๓.๐๘ % เทียบกับแผนพัฒนาทุกระดับ

ดำเนินการ ๖๗ โครงการ คิดเป็น ๗๓.๖๓ % เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ คิดเป็น ๙๓.๐๖ % เทียบกับ

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเงินสะสม