



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ที่ ขก ๗๒๓๐๑ / ๑๕๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) พร้อมทั้งปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทราบ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาร)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....



(นายประวิ ยานกาย)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต.

.....



(นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

- ความเห็นของ นายก อบต.

.....



(นายไสว โสภชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไสว โสภชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์	ภูมิทัศน์สะอาด	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ประชาชน ๓๐ คน	๑๓๙,๖๐๐	๒๖-๒๘ มี.ค.๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๓๙,๖๐๐
โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ประชาชน ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน	ภูมิทัศน์สะอาด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ต้นไม้ ๑๐๐ ต้น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.)	ต้นไม้ ๑๐๐ ต้น	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชน ๑๐๐ คน	๑๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประชาชน ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประเพณีบุญเดือนหก หล่อเทียนพรรษา	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	ลดอุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ มี.ค ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ช่วง	๒๔,๐๐๐

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	อาหารเสริม(นม)	๓๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๔๒,๒๔๒.๔๘
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล-ป.๖ ของ รร.สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	อาหารเสริม(นม)	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๒๕,๔๘๗.๖๘
อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	อาหารกลางวัน	๗๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๗๐๙,๔๘๘
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	อาหารกลางวัน	๓,๐๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑,๓๗๕,๐๐๐
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๙,๙๘๓
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๙๙,๕๕๒
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อ	ป้องกันและควบคุม	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน	บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาวิ	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการค่ายเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ยุวชนเกมส์”	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๒๒-๒๕ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อย	๙๙,๙๕๐
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดงลานเกมส์	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อย	๒๙๙,๙๒๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก(แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ เชื่อมกับบ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๒ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙,๘๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๒๒ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	๔,๐๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ช่วงหน้าศาลากลางบ้าน - บ้านนายพิศ บัติจตุรัส) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๘ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึนชั้น ๓ ขนาด ๓๐-เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	รางระบายน้ำ คสล.	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนประจำหมู่บ้าน ระบบ RO ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร/วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๑	โรงผลิตน้ำดื่ม	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (ทั้งหมู่บ้าน) โดยใช้ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามและปริมาณงาน อบต. กำหนด)	ท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(เส้นหน้าวัดถ้ำคีรีบรรพต ถึง บ้านนายวันชัย หงษ์ กลาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๔๒- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนผังและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๒	วางระบายน้ำ	๔๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร (สายไร่ นายบุญจันทร์ ยีรัมย์ เชื่อมกับถนนสายน้ำตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๙๖๐ ม.(รายละเอียดตามแผนผังและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๕	ถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๙๘,๐๐๐
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จากไร่ นางพรรณิ จันทบุตร ถึงไร่ นายระบวย บุตรเขียว (รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) หมู่ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดที่๑บริเวณ บ้านนายสุข-บ้านนายซิม) ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๒๒ - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร)(จุดที่ ๒ บริเวณจากบ้านนายยุทธ-บ้านนายซิม) ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๒๐- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	วางระบายน้ำ คสล.	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (ช่วงหน้าศาลากลางบ้าน - บ้านนายพิศ บัณฑิตูร์ส) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๘ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๓๐-เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	วางระบายน้ำ คสล.	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (ซอย ๓ หน้าศาลาประชาคม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้าง ฤษะ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลื่นชั้น ๓ ขนาด ๑๔- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. x ๑.๐๐ ม.(รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานของ อบต.กำหนด)	คอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชน	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ