

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๘,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๗	โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๘	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประเพณีบุญเดือนหก หล่อเทียนพรรษา	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๑๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑๑	อุดหนุน อบต.บริบูรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๑๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินงาน
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๗,๘๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	โอนไปทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษา
๑๘	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๖๙๓	๑๑๗,๘๔๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล-ป.๖ ของ รร.สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๒๕๕,๑๑๑	๖๒๗,๕๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๗๑๐,๐๐๐	๖๓๒,๘๓๕	๓๑๖,๔๑๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	
๒๑	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๒,๘๘๕,๐๐๐	๒,๗๕๑,๐๐๐	๑,๔๐๖,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการจัดซื้อการรเรียนการสอนและนวัตกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒๕	โครงการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๔๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมวัย รัชชาศิลป์ ๕)	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒๘	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนในตำบลดงลาน	๕๓,๒๖๐	๕๓,๒๖๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒๙	โครงการเข้าค่ายพักแรมสุกเสื่อ-เนตรนารี นักเรียนในตำบลดงลาน โรงเรียนบ้านชำจำปา โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม โรงเรียนบ้านนาอุดม โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในตำบลดงลาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๓๑	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ อบต. ดงลาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๖๖,๘๕๐	๖๖,๘๕๐	๖๖,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓๓	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินงาน
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓๕	โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓๗	โครงการค่ายเด็ก เยาวชน ห้างไกลยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินงาน
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวชนเกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดงลานเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เริ่มจาก ซอย ๕ ถึงบ้านนาย อ่อนสา ม่วงสี ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๑ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๘๑- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม X ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ(รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต. ดงลาน กำหนด)	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	-	กำลังดำเนินงาน
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (สายฐานบั้งไฟเก่า) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงาน ของ อบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๒	๗๔๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงและติดตั้งระบบ สูบน้ำจ่ายน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังขอนแดง หมู่ ที่ ๓ แบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรูพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ(รายละเอียดตาม แบบ กสช. ๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิด แผนที่โครงการ และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔(ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาอุดม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๖.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑(ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (ซอยข้าง ศพด.บ้านนาอุดม)ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณของ อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๔	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (ซอยข้าง วัดปากดงธรรมาราม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๔	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๖	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. (ปริมาณงาน อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔๗	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ โดยใช้ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาวรวม ๖๐๒ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายยอดฟ้า แสงสว่าง-บ้านนายไทย ผิวอ่อน) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณ ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (สามแยกบ้านนางเฉลิม สิงห์จันทร์ - บ้านางชูชีพ ตั้งถิ่น) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (สายซอย ๑ เริ่มจากบ้านนางทองใบ น้อยศรี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไขและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) เชื่อมระหว่างบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ กับบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๒	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสัทยา หมู่ที่ ๑๑ โดยใช้ท่อพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๙ ทาง ระยะทางทางยาว ๑,๖๖๕ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของอบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	
๕๓	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ โดยใช้ท่อพีวีซีชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๕ สายทาง ความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก(แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท. ๑-๐๒ (ที่แก้ไข) แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๒ และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ช่วงพิกัด ๔๘Q N: ๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. E:๑๘๓๕๒๕.๐๐ ม. - N : ๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ ม. อบต.ดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักเชื่อมระหว่าง ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม (พิกัดจุดเริ่มต้น ๔๘Q E:๑๘๓๕๒๕.๐๐ ม. N:๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. จุดสิ้นสุด ๔๘QE: ๑๘๔๓๖๑.๐๐ม. N:๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ม.)	๘,๙๗๕,๐๐๐	-	รอดำเนินการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการ ดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๕๗	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๘	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕๙	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดงลานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น	๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๖๐	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร	๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๖๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มความ มั่นคง/ศอ.ปส.จ.ขก)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา การ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ผลการดำเนินงาน
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด	๓๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างห้องสุขาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการทาสีรั้วและอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กภายในตำบลดงลานทั้ง ๔ แห่ง	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายอ่อนสา ม่วงสี ถึง ซอย ๒)	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินงาน
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖๑ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จำนวน ๓ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จำนวน ๘ โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๗๒ โครงการ

บรรจุเป็นข้อบัญญัติ ๕๖ โครงการ และ คิดเป็น ๗๗.๗๘ % เทียบกับแผนพัฒนาทุกฉบับ

ดำเนินการ ๑๕ โครงการ คิดเป็น ๒๐.๘๓ % เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ คิดเป็น ๒๖.๗๘ % เทียบกับ

ข้อบัญญัติรายจ่าย